

天童市立小・中学校 耐震事業計画・実績

薄青着色 耐震化済み

平成25年2月19日

No.	学校名	棟番号	建物区分	完成年月	構造	階数	面積	優先度 ランク (解説6)	耐力度 点数 (解説5)	耐震2次診断		事業計画・実績
										Is値 (解説3)	q値 (解説4)	
1	天童南部小学校	1	南校舎	S50.09	R	3	2,368		—	0.32	—	H22年度 補強工事完了
2		2	北校舎	S51.03	R	2	1,029		—	0.60	—	H23年度 補強工事完了
3	成生小学校	13-1	校舎(西)	S53.03	R	3	2,757		—	0.49	—	H23年度年度 補強工事完了
		13-2	校舎(東)	S54.03					—			
4	高揃小学校	14-1	北校舎(西)	S51.07	R	3	2,308		—	0.25	—	H22年度 補強工事完了
		14-2	北校舎(東)	S53.03					—			
5	荒谷小学校	11	校舎	S55.03	R	3	2,003		—	0.45	—	H23年度 補強工事完了
		12	小体育館	S55.03	R	1			—			
6	天童北部小学校	1-1	北校舎	S56.09	R	3	2,663		—	0.48	—	H23年度 補強工事完了
7		1-2	昇降口	S56.09	R	2	806		—	0.74	—	耐震性有り
8		2	南校舎	S57.03	R	2	1,032		—	0.74	—	耐震性有り
9	山口小学校	2	西校舎	S44.03	S	2	470		—	一次 0.65	—	H23年度 補強工事完了
10	蔵増小学校	10	北校舎	S39.03	S	1	544		—	一次 0.84	—	H21年度 使用中止 H22年度 一部解体完了
小学校 7校 10棟							15,980					

1	第一中学校	1-1	南校舎(東)	S43.03	R	3	1,703	①	4,529			改築工事実施 (H23年度繰越明許～25年度)
		2	廊下(東)									
2		1-2	南校舎(西)	S43.03	R	3	1,354	①	4,081			
3		3	特別教室(西)	S43.03	R	2	1,224	①	4,852			
4		4	廊下(西)	S43.03	S	2	24	③	未			
5		6	特別教室(東)	S43.03	S	1	268	③	未			
6		8	屋内運動場	S44.03	S	2	1,136	④	4,644			
7	9	武道館	S52.03	S	1	350	-	未				
8	第二中学校	1	中央北西校舎	S43.05	R	3	2,346		—	0.54	—	H24年度 補強工事完了
		4	中央北東校舎									
9		5	特別教室	S43.05	S	1	268		—	0.08	0.29	H22年度 使用中止
10		7-1	中央南校舎	S43.05	R	2	1,580		—	0.66	—	H24年度 補強工事完了
11		10	屋内運動場	S44.05	S	2	1,140		—	0.39	—	H22年度 補強工事完了
12	11	武道館	S52.12	S	1	408		—	0.22	0.68	H21年度 補強工事完了	
13	第三中学校	1	中央北校舎	S45.03	R	3	2,275		—	0.58	—	H24年度 補強工事完了
14		2-1	中央南校舎	S45.03	R	2	1,580		—	0.62	—	H24年度 補強工事完了
15		4	特別教室(北)	S45.05	S	1	268		—	0.08	0.29	H22年度 解体完了
16		6	特別教室(南)	S45.05	S	1	272		—	0.13	0.45	H22年度 改築工事完了
17		7	屋内運動場	S45.05	S	2	1,140		—	0.21	—	H21年度 補強工事完了
18		8	武道館	S52.03	S	1	408		—	0.23	0.70	H21年度 補強工事完了
中学校 3校 18棟							17,744					
小中学校 計10校 28棟							33,724					

※本表に記載のない学校及び建物については、新耐震基準(昭和56年6月1日以降)で設計されている建物、もしくは耐震診断を必要としない建物「木造の建物、平屋又は延べ床面積200㎡未満の建物、渡り廊下、物置等」です。